

Утверждаю:
Директор ООО "Сервис - Лайн"

№ 25 август 2021 г.

Е. В. Барышникова



Выполненный план мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг.
обслуживаемого жилищного фонда

№ п/п	Вид работ	Ед.изм.	План	Выполнение	Процент выполнения	Планируемые затраты, руб.	Профинанси ровано, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Промывка и гидравл. испытания системы цо	шт.	58	58	100%	1238566	1238566
2	ПТР м/этажных швов	шт.	917	917	100%	445897	445897
3	Ремонт межпанельных швов	м.	112	98	88%	51184	51184
4	Ремонт подвездов	шт.	6	5	83%	483516	483516
5	Замена розлива, замена запорной арматуры	м.	92	92	100%	112488	112488
6	Установка окон ПВХ в подвезде	шт.	22	22	100%	209913	209913
7	Замена стоек	м.	20	20	100%	18000	18000
8	Замена козырька	шт.	1	1	100%	13747	13747
9	Ремонт пола	шт.	1	1	100%	30597	30597
10	Установка тамбурных дверей	шт.	4	4	100%	112000	112000
11	Ремонт отмостки	шт.	1	1	100%	32050	32050
Итого			1234	1219	96%	2747958	2747958

Составил: Специалист ПТО

Христолобова Д.А.

**Отчёт о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022гг.
обслуживаемого жилищного фонда ООО "Сервис-лайн"
по состоянию на 25.08.2021г.
(подробный)**

№ п/п	Наименование работ	По плану		Сверх плана		Адрес
		ед. изм	кол-во	ед. изм	кол-во	
1	2	3	4	5	6	7
ППР этажных электрощитов и ВРУ						
1	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	30	шт	0	Г. Тихонова 8 А
2	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	3	шт	0	1-й переулоч Енисейский 12
3	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	54	шт	0	Космонавтов 1
4	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	20	шт	0	Космонавтов 17
5	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	45	шт	0	Космонавтов 19а
6	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	10	шт	0	Ленина 74
7	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	30	шт	0	Советская 30
8	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	11	шт	0	Советская 73
9	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	11	шт	0	Советская 75
10	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	16	шт	0	Советская 77
	Итого:	шт	230	шт	0	
Ремонт отмостки						
1	Ремонт отмостки	шт	1	шт	0	Советская 30
	Итого:	шт	1	шт	0	
Ремонт подъезда						
1	Ремонт подъезда № 2	шт	1	шт	0	Пушкина 36
	Итого:	шт	1	шт	0	
Ремонт м/швов						
1	Ремонт м/швов	м.п.	10	м.п.	0	Юбилейная 5
	Итого:	м.п.	10	м.п.	0	
Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О						
1	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Калинина 1
2	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Калинина 6
3	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Ленина 74
4	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Пушкина 36
5	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Советская 75
6	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Советская 90
	Итого:	шт	6	шт	0	

Директор ООО "Сервис-Лайн"



Е.В. Барышникова

Отчет

по выполнению промывки и гидравлических испытаний
системы отопления МКД ООО "Сервис - Лайн"
на 25.08.2021 г.

№ п/п	Адрес МКД	По графику		Факт	
		Дата проведения промывки системы отопления	Дата проведения гидравлических испытаний	Дата проведения промывки системы отопления	Дата проведения гидравлических испытаний
1	Базарная 3	03.06.2021г.	03.06.2021г.	17.06.2021г. Акт СГК	17.06.2021г. Акт собственника
2	Базарная 6	03.06.2021г.	03.06.2021г.	17.06.2021г. Акт СГК	17.06.2021г. Акт собственника
3	Бограда 96	27.05.2021г.- 28.05.2021г.	27.05.2021г.- 28.05.2021г.	17.06.2021г. Акт СГК	17.06.2021г. Акт собственника
4	Бограда 102	31.05.2021г.	31.05.2021г.	23.06.2021г. Акт СГК	23.06.2021г. Акт собственника
5	Г. Тихонова 8 А	01.07.2021г.- 02.07.2021г.	01.07.2021г.- 02.07.2021г.	02.08.2021г. Акт СГК	17.08.2021г. Акт СГК
6	Г. Тихонова 17 А	18.06.2021г.	18.06.2021г.	26.07.2021г. Акт СГК	20.08.2021г. Акт СГК
7	Г. Тихонова 15	12.07.2021г.	12.07.2021г.	04.06.2021г. Акт СГК	25.06.2021г. Акт СГК
8	Дзержинского 2	07.06.2021г.	07.06.2021г.	24.06.2021г. Акт СГК	16.07.2021г. Акт СГК
9	Дзержинского 4	08.06.2021г.	08.06.2021г.	28.06.2021г. Акт СГК	30.07.2021г. Акт СГК
10	Дзержинского 8	09.06.2021г.	09.06.2021г.	30.06.2021г. Акт СГК	19.07.2021г. Акт СГК
11	Дзержинского 13	13.07.2021г.	13.07.2021г.	01.07.2021г. Акт СГК	01.07.2021г. Акт СГК
12	1-ый переулок Енисейский 12	19.07.2021г.	19.07.2021г.	07.07.2021г. Акт СГК	19.08.2021г. Акт СГК
13	Енисейская 21	22.07.2021г.	22.07.2021г.	07.07.2021г. Акт СГК	19.08.2021г. Акт СГК
14	Зелёная 4	15.07.2021г.	15.07.2021г.	30.07.2021г. Акт СГК	19.07.2021г. Акт СГК
15	Зелёная 6	14.07.2021г.	14.07.2021г.	02.07.2021г. Акт СГК	02.07.2021г. Акт СГК

16	Калинина 1	16.06.2021г.- 17.06.2021г.	16.06.2021г.- 17.06.2021г.	10.08.2021г. Акт СГК	19.08.2021г. Акт СГК
17	Калинина 6	23.07.2021г.	23.07.2021г.	28.07.2021г. Акт СГК	19.08.2021г. Акт СГК
18	Калинина 10	14.06.2021г.- 15.06.2021г.	14.06.2021г.- 15.06.2021г.	10.08.2021г. Акт СГК	18.08.2021г. Акт СГК
19	Калинина 17А	11.06.2021г.	11.06.2021г.	26.05.2021г. Акт СГК	20.08.2021г. Акт СГК
20	Космонавтов 1	05.07.2021г.- 06.07.2021г.	05.07.2021г.- 06.07.2021г.	16.07.2021г. Акт СГК	Акт гидравл.и манометрич. испыт. на герметич. от 05.08.2021г.
21	Космонавтов 7	30.06.2021г.	30.06.2021г.	31.05.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
22	Космонавтов 13	13.05.2021г.- 14.05.2021г.	13.05.2021г.- 14.05.2021г.	28.05.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
23	Космонавтов 17	29.06.2021г.	29.06.2021г.	24.05.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
24	Космонавтов 19 А	23.06.2021г.- 24.06.2021г.	23.06.2021г.- 24.06.2021г.	12.07.2021г. Акт СГК	Акт гидравл. и манометр. испытания на герметич. от 05.08.2021г.; от 18.08.2021г.
25	Космонавтов 41	08.07.2021г.- 09.07.2021г.	08.07.2021г.- 09.07.2021г.	29.07.2021г. Акт СГК	Акт гидравл. и манометр. испытания на герметич. от 18.08.2021г.
26	Космонавтов 51	07.07.2021г.	07.07.2021г.	16.07.2021г. Акт СГК	
27	Кр. Партизан 17	20.05.2021г.	20.05.2021г.	09.06.2021г. Акт СГК	08.06.2021г. Акт собственника
28	Кр. Партизан 19	19.05.2021г.	19.05.2021г.	07.06.2021г. Акт СГК	07.06.2021г. Акт собственника
29	Кр. Партизан 19 А	18.05.2021г.	18.05.2021г.	18.05.2021г. Акт СГК	19.05.2021г. Акт СГК
30	Кр. Партизан 28	04.06.2021г.	04.06.2021г.	18.06.2021г. Акт СГК	18.06.2021г. Акт собственника
31	Кр. Партизан 28 А	04.06.2021г.	04.06.2021г.	18.06.2021г. Акт СГК	18.06.2021г. Акт собственника
32	Менделеева 19	25.06.2021г.	25.06.2021г.	30.06.2021г. Акт СГК	30.06.2021г. Акт СГК
33	Ленина 68	18.05.2021г.	18.05.2021г.	29.06.2021г. Акт СГК	16.07.2021г. Акт СГК
34	Ленина 72	30.07.2021г.	30.07.2021г.	11.08.2021г. Акт СГК	20.08.2021г. Акт СГК
35	Ленина 74	02.08.2021г.	02.08.2021г.	11.08.2021г. Акт СГК	
36	Орлова 30	02.06.2021г.	02.06.2021г.	21.06.2021г. Акт СГК	
37	Орлова 30 А	02.06.2021г.	02.06.2021г.	22.06.2021г. Акт СГК	

38	Пушкина 36	20.07.2021г.- 21.07.2021г.	20.07.2021г.- 21.07.2021г.	13.08.2021г. Акт СГК	20.08.2021г. Акт СГК
39	Советская 30	19.05.2021г.- 20.05.2021г.	19.05.2021г.- 20.05.2021г.	10.06.2021г. Акт СГК	20.08.2021г. Акт СГК
40	Советская 53	26.05.2021г.	26.05.2021г.	24.06.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
41	Советская 55	26.05.2021г.	26.05.2021г.	24.06.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
42	Советская 57	25.05.2021г.	25.05.2021г.	25.06.2021г. Акт СГК	25.06.2021г. Акт СГК
43	Советская 59	25.05.2021г.	25.05.2021г.	26.06.2021г. Акт СГК	16.07.2021г. Акт СГК
44	Советская 60	24.05.2021г.	24.05.2021г.	16.06.2021г. Акт СГК	05.08.2021г. Акт СГК
45	Советская 65	17.05.2021г.	17.05.2021г.	28.06.2021г. Акт СГК	28.06.2021г. Акт собственника
46	Советская 67	21.05.2021г.	21.05.2021г.	21.06.2021г. Акт СГК	19.08.2021г. Акт СГК
47	Советская 73	29.07.2021г.	29.07.2021г.	12.08.2021г. Акт СГК	08.07.2021г. ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", филиал "Абаканская ТЭЦ"
48	Советская 75	28.07.2021г.	28.07.2021г.	16.08.2021г. Акт СГК	
49	Советская 77	27.07.2021г.	27.07.2021г.	19.08.2021г. Акт СГК	
50	Советская 90	28.06.2021г.- 29.06.2021г.	28.06.2021г.- 29.06.2021г.	16.08.2021г. Акт СГК	
51	Сурикова 5	16.07.2021г.	16.07.2021г.	05.07.2021г. Акт СГК	19.07.2021г. Акт СГК
52	Чайковского 8	16.07.2021г.	16.07.2021г.	02.07.2021г. Акт СГК	02.07.2021г. Акт СГК
53	Чайковского 17	26.06.2021г.	26.06.2021г.	01.07.2021г. Акт СГК	01.07.2021г. Акт СГК
54	Юбилейная 5	21.06.2021г.- 22.06.2021г.	21.06.2021г.- 22.06.2021г.	06.07.2021г. Акт СГК	19.08.2021г. Акт СГК
55	Чапаева 13	10.06.2021г.	10.06.2021г.	06.07.2021г. Акт СГК	04.08.2021г. Акт СГК
56	Кр. Партизан 22	31.05.2021г.	31.05.2021г.	22.06.2021г. Акт СГК	
57	Максима Горькова 1	23.06.2021г.	23.06.2021г.	23.06.2021г. Акт СГК	
58	Космонавтов 43	07.07.2021г.	07.07.2021г.	22.07.2021г. Акт СГК	Акт гидравл. и манометрич. испыт. на герметич. от 18.08.2021г.

Директор ООО "Сервис-Лайн"



Е.В. Барышникова