

Объект : ООО «Сервис-Лайн» МКД г.Черногорск , ул. Советская, 73
(наименование и место расположение объекта)

Капитальный ремонт инженерного оборудования подвала жилой дом г. Черногорск , ул. Советская, 73

Застройщик/заказчик : НО «Фонд капитального ремонта»

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Энергоаудит – Юг»

(наименование организации)

АКТ

Гидравлического испытания на герметичность

от «08» 07 2026г.

Узел управления

(наименование системы)

Смонтирован в жилом доме №73 по ул. Советская

(наименование объекта здания цеха)

Технического контроля заказчика : НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
Майнагашев Е.С.

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица осуществляющего строительство:

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации ООО «Энергоаудит - Юг»

И. Г. Марковский

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», филиал «Абаканская ТЭЦ» Басараб С.С.

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр и проверку качества монтажных работ и составили настоящий акт о нижеследующем:

Монтаж выполнен по проекту ООО «Талант» 23-18/1.ОВ.1

(проектная организация и номер чертежей)

Испытание произведено гидравлическим способом, при помощи ручного, гидравлического пресса

(гидростатическим или манометрическим методом)

Давлением 1.0 МПа (10.0 кг/см²) в течении 10 минут

Падение давления составило 0.01 МПа (0.1 кгс/см²)

Признаков разрыва или нарушения соединения котлов и водонагревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях отопительных приборов на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройств и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ. Системы признаются выдержавшими испытаниями давлением на герметичность.

Технического контроля заказчика. Майнагашев Е.С.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство Майнагашев Е.С.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации Марковский И. Г.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», филиал «Абаканская ТЭЦ» Басараб С.С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество должностного лица теплоснабжающей организации, У-35-50-15)



ИЗДАНИЕ ПОЛОЖА
**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**
ЕНИСЕЙСКАЯ ТТК (ТТК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

адрес: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: ttk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 785150001; р/с 40702810700340000019
Ф-л Банка ГТБ (АО) «Восточно-Сибирский»; к/с 3010181010000000877; БИК 040407877

Наименование предприятия

ООО «Сервис-Азия»
Адрес: г. Черногорск ул. Дзержинская 2
МХД

АКТ 159

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

« 24 » 04 2021г.

составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Ю. Николаева в том, что мною в присутствии представителя потребителя:

Мухомов А.Г.

проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3.6$
 $/\text{см}^2$: I - тепловых сетей; II - узлов управления в количестве 1 шт;
- систем теплоснабжения caloriferов; IV - внутренней отопительной
системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):
I - конвектор 50 %; радиатор 50 %;
л-во квартир - 1 шт. ул.

количество заполнений: 2

контроль качества: до осветления воды

промывка производилась: Холодной водой $+7^{\circ}\text{C}$

система заполнена: теплофикационной водой $+45^{\circ}\text{C}$

представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.у.

представитель ТЭХММ Александр А. Т.

составлен на основе текстового материала ПТЭТЭ (2003 г.)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

От «10» июня 2021 г.
Заказчик квартира № _____ дома № 65 ул. Советская
Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем
Общество с ограниченной ответственностью
Лайн»: Игравино и. Кривоша

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему и срокам оказания услуг не имеет

ПРИНЯЛ _____

СДАЛ _____

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

От «28» июня 2021 г.
Заказчик квартира № _____ дома № 4 ул. Дзержинского
Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем
Общество с ограниченной ответственностью
Лайн»: Красатко и. Игравино
система отопления

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему и срокам оказания услуг не имеет

ПРИНЯЛ _____

СДАЛ _____

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От 02 04 2011г.

Заказчик квартира № _____ дома № 4 ул. Железная

Произвел приемку фактических объёмов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

прошивка и гидравлическое
испытание системы отопления
(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ПРИНЯЛ Калачи к.б.т.

сдал Истомин

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От 29 06 2011г.

Заказчик квартира № _____ дома № 68 ул. Ленина

Произвел приемку фактических объёмов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

прошивка и гидравлическое испытание

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ПРИНЯЛ Рез

сдал _____

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «05» 07 2011 г.

Заказчик квартира № ____ дома № 5 ул. Сурикова

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

прошивка и исправление
испытание систем отопления
(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял И.А. КОСМАНЧЕНКО сдал И.А. КОСМАНЧЕНКО
15 КВ

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «05» 07 2011 г.

Заказчик квартира № ____ дома № 13 ул. Чкалова

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

прошивка и исправление
испытание систем отопления
(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял Е.А. КОЗДРЕВ сдал И.А. КОСМАНЧЕНКО

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «04» 04 2017.

Заказчик квартира № ____ дома № 21 ул. Винейная

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

промысловая и управленческая
информационные системы отопления
(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял ИТ И.И.И.

сдал Итаемин.

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «04» 04 2017.

Заказчик квартира № ____ дома № 12 ул. 1 Винейной переулок

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

промысловая и управленческая
информационные системы отопления
(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял Итаемин В.С. - кв. №2.
В.И.И.

сдал Итаемин



ООО «СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»
Енисейская ТТК (ТТК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Бирюла, дом 144 А, эта. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: oir13@yandex.ru, http://www.eirgen.ru, ИНН 1901067718, КПП 785150001, р/с 40702810700340000019
Ф-д Бама (ТТБ (АО) «Общество «Сибирский», № 301018101000000877, БИК 040407877

Наименование предприятия

МКО Тухолево 13

Адрес: г. Черногогорск ул.

АКТ

промывки сетей и внутренних отопительных систем

потребителей

« 04 » 06 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожин в том, что мною в присутствии представителя потребителя:

Александр Б. С.

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3.6$ кг/см²: I - тепловых сетей; II - узлов управления в количестве ___ шт; III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении): НП - конвектор 50 %- радиатор 50 %; кол-во квартир - ___ шт. ул. Пехово 15

Количество заполнений: 6

Контроль качества: до осветления воды

Промывка производится: Холодной водой +7°C

Система заполнена: теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И.

Гожин И.И.

Представитель

Александр Б. С.

Акт составлен на основе текстового материала ПТЭТЗ (2003 г.)



ООО «СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»
Енисейская ТТК (ТТК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Бирюла, дом 144 А, эта. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: oir13@yandex.ru, http://www.eirgen.ru, ИНН 1901067718, КПП 785150001, р/с 40702810700340000019 Ф-д Бама
(ТТБ (АО) «Общество «Сибирский», № 301018101000000877, БИК 040407877

АКТ

гидравлического испытания узла управления

Смонтированного по адресу: г. Черногогорск, ул. Бухарева 15

г. Черногогорск

« 25 » 06 2021г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчик: ООО «Сибирская АЭС»

(наименование организации)

Александр Б. С.

(ФИО представителя заказчика)

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Николаева Е.Ю.

произведена проверка качества монтажа, и составила настоящий акт

о нижеизложенном:

1. Испытание произведено гидростатическим способом (гидростатическим или манометрическим способом) давлением 10 кг/см²

в течение 10 мин

2. Падение давления составило 0.1 кг/см²

3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капилляр в сварных швах, резьбовых соединениях, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, и т.п. не обнаружено.

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»,

И.И.

Представитель Александр Б. С.

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»
Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богатая, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: info@enisysk.ru, http://www.enisysk.ru, ИНН 1901067718, КПП 78130001, р/с 40702810700040000019
Ф-д Банка ТТБ (АО) «Фотосин-Сибирский», № 3010181010000000877, БИК 040407877

Наименование предприятия

Адрес: г. Черногорск ул. Соловьева, 54

АКТ

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

« 25 » 06 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Е.Ю.Николаева в том, что мною в присутствии представителя потребителя:

Николаева Е.Ю.

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3,6$ кгс/см²; I - тепловых сетей; II - узлов управления в количестве 1 шт.

III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):

НП - конвектор 90 %; радиатор 90 %;

кол-во квартир - шт. ул.

Количество заполнений: 2

Контроль качества: до осветления воды

Промывка производится: Холодной водой +7°C

Система запотопления: теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»
Представитель Управления г. Черногорск Е.Ю. Николаев
Акт составлен на основе текстового материала ППЭТЗ (2003 г.)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»
Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богатая, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: info@enisysk.ru, http://www.enisysk.ru, ИНН 1901067718, КПП 78130001, р/с 40702810700040000019 Ф-д Банка
ТТБ (АО) «Фотосин-Сибирский», № 3010181010000000877, БИК 040407877

АКТ

гидравлического испытания узла управления

Смонтированного по адресу: г. Черногорск, ул. Соловьева, 54

г. Черногорск « 25 » 06 2021г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчик: ООО «Енисейская ТТК»

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Николаева Е.Ю.

произведена проверка качества монтажа, и составлен настоящий акт

о нижеизложенном:

1. Испытание произведено гидростатическим способом

(гидростатическим или манометрическим способом)

давлением 10 кгс/см²

в течение 10 мин

2. Падение давления составило 0,1 кгс/см²

3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений,

капель в сварных швах, резывовых соединений, на поверхности

труб, арматуры и утечки воды через водораборную арматуру, и

т.п. не обнаружено.

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»,

Представитель Управления г. Черногорск Е.Ю. Николаев

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: ttr13@yandex.ru, http://www.alburoso.ru, ИНН 1901067718, КПП 785150001, р/с 40702810700340000019
Ф-д Банки ГТБ (АО) «Восточно-Сибирский», к/с 30101810100000000877, БИК 040407877

Наименование предприятия
ООО «Сервис-Медик НКД»
Адрес : г.Черногогорск ул. Дружбы народов

АКТ _____
промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

« 50 » 06 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожин в том, что мною в присутствии представителя потребителя :

Мухомов А.Г

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3.6$ кгс/см² : I - тепловых сетей; II - узлов управления в количестве 1 шт,

III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):
НП - конвектор 50 %; радиатор 50 %;

кол-во квартир - шт. ул. Дружбы народов 8

Количество заполнений: 6

Контроль качества: до осветления воды

Промывка производится: Холодной водой +7°C

Система заполнена: теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Г.И. Гожин

Г.И. Гожин

Представитель Сервис-Медик НКД

Акт составлен на основе текстового материала ППЗТЗ (2003г.)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: ttr13@yandex.ru, http://www.alburoso.ru, ИНН 1901067718, КПП 785150001, р/с 40702810700340000019
Ф-д Банки ГТБ (АО) «Восточно-Сибирский», к/с 30101810100000000877, БИК 040407877

Наименование предприятия
ООО «Сервис-Медик»
Адрес : г.Черногогорск ул. Дружбы народов

АКТ 191
промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

« 21 » 06 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Е. Ю. Николаева в том, что мною в присутствии представителя потребителя :

Мухомов А.Г

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3.6$ кгс/см² : I - тепловых сетей; Ф - узлов управления в количестве 1 шт,

III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):
НП - конвектор 50 %; радиатор 50 %;

кол-во квартир - шт. ул. Дружбы народов 8

Количество заполнений: 2

Контроль качества: до осветления воды

Промывка производится: Холодной водой +7°C

Система заполнена: теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Н.И. Гожин

Н.И. Гожин

Представитель Сервис-Медик НКД

Акт составлен на основе текстового материала ППЗТЗ (2003г.)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, тел. (911) 274-43-43 факс (911) 256-54-15,
E-mail: tsk13@yandex.ru, http://www.akbgenko.ru, ИНН 1901067718, КПП 185150001, р/с 40702810700340000019
Ф-н банка ТТБ (АО) «Восточно-Сибирский», к/с 3010181010000000877, БИК 040407877

Наименование предприятия

ООО Ч.С.Б.С. - А.С.И.Ч.
Адрес: г. Черногорск ул. Советская 65

ИПД

АКТ 192

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

« 22 » 06 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Е. Ю. Николаева в том, что мною в присутствии представителя потребителя:

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3,6$ кг/см²: I - тепловых сетей; Д - узлов управления в количестве 1 шт, III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении): НП: - конвектор 90 %- радиатор 90 %;
кол-во квартир - шт. ул.

Количество заполнений: 2

Контроль качества: до осветления воды

Промывка производится: Холодной водой +7°C

Система заполнена: теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И

Представитель Тек. Службы А.А. Петров В.Т. Петров
Акт составлен на основе текстового материала ПТЭТЗ (2003 г.)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, тел. (911) 274-43-43 факс (911) 256-54-15,
E-mail: tsk13@yandex.ru, http://www.akbgenko.ru, ИНН 1901067718, КПП 185150001, р/с 40702810700340000019
Ф-н банка ТТБ (АО) «Восточно-Сибирский», к/с 3010181010000000877, БИК 040407877

Наименование предприятия

ООО Ч.С.Б.С. - А.С.И.Ч.
Адрес: г. Черногорск ул. Советская 65

ИПД

АКТ 128

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

« 22 » 06 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Е. Ю. Николаева в том, что мною в присутствии представителя потребителя:

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3,6$ кг/см²: I - тепловых сетей; Д - узлов управления в количестве 1 шт, III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении): НП: - конвектор 90 %- радиатор 90 %;
кол-во квартир - шт. ул.

Количество заполнений: 2

Контроль качества: до осветления воды

Промывка производится: Холодной водой +7°C

Система заполнена: теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И

Представитель Тек. Службы А.А. Петров В.Т. Петров
Акт составлен на основе текстового материала ПТЭТЗ (2003 г.)



ЕНИСЕЙСКАЯ ТТК (ТТК-13)

[illegible]

AKT 55

Смортизованного по адресу: МКД Шаугнаевы 19

г. Черноголовка «30» 06 2021г.

Комиссия в составе представителей

Заказчик: ООО "Сербус-Лайн"

(continued from page 10)

Myrmecodia H. T.

(2010) *Journal of Management Education* 34(1): 10-24

Представитель АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»

Гожин И.И.

произвели проверку качества монтажа, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидростатическим способом (гидростатическим или манометрическим способом)

в течение 10 мин

2. Падение давления составило 0,1 кг/см²

3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капилей и сварных швов, резьбовых соединений, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, и т.д. не обнаружено.

Представитель АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»

(Dumetia h. l.)

Представители



БИЛСЭН ЦХАА ТТХ (ТТХ-23)

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, тел. (911) 274-60-45 факс (911) 256-54-15;
E-mail: tpt13@yandex.ru, <http://www.sibgeo.ru>, EHEH 1391567718; KTEL 7831500010; ps 49782810700040000019
©-а Russia TIB (AO) sbc@vivo-telecom.ru; ISBN 040407877

Наименование предприятия

Адрес: г. Черногорск ул. Маяковского, 19

AKT 264

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

"30" 06 2021F.

Составлен представителем АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»

И.И. Гожин в том, что мною в присутствии представителя потребителя:

Fig x Polymers A, T

Проведена проверка прошивки (типоразъематическим способом), $P = 3.6$ клс/см²; I - тепловых сетей; II - узлов управления в количестве $\frac{L}{L_0}$ шт;

III – систем теплоснабжения калориферов; IV – внутренней отопительной

системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении)

НП: - коллектор 50 %; - пульт 50 %;

КОЛ-ВО КВАРТИР - 19 ИТ. УЛ. Менделеева

Количество заполнений: 7

Контроль качества: до осветления воды _____ +70С

Промышленность: алюминий + 1,5%

Система заполнена: метлофосацид + 4,5 С

The secretariat of AOE Foundation TTK 07K-13/16/

updatematerials and announcements in the *Journal*

Представитель *7291116 4000000000*

Данные сформированы на основе информации мониторинга ИИРП (2003 г.)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул.ша Боталда, дом 144 А, пом. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: info@enisysk.ru, <http://www.enisysk.ru>, ИНН 19010067718, ОГРН 1051900001, Р/С 40702810700340000019
Ф-д Банка ТТБ (АО) «Восточно-Сибирский», и/с 30101810100000000677, БИК 040407877

Наименование предприятия
ООО «Сервис-Айчип» МКД
Адрес: г.Черногорск ул. Чуйковского 17

АКТ 219

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

«01» 07. 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»
И.И. Гожин в том, что мною в присутствии представителя потребителя:

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3,6$
кгс/см²: I - тепловых сетей; II - узлов управления в количестве 1 шт.
III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной
системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):
НП - конвектор 50 %- радиатор 50 %;
кол-во квартир - шт. ул. Чуйковского 17

Количество заполнений: 4

Контроль качества: до осветления воды

Промывка производилась: Холодной водой +7°C

Система заполнена: теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Представитель Сервис-Айчип И.И. Гожин
Акт составлен на основе текстового материала ПУЭ73 (2003 г.)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул.ша Боталда, дом 144 А, пом. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: info@enisysk.ru, <http://www.enisysk.ru>, ИНН 19010067718, ОГРН 1051900001, Р/С 40702810700340000019 Ф-д Банка
ТТБ (АО) «Восточно-Сибирский», и/с 30101810100000000677, БИК 040407877

АКТ 61
гидравлического испытания для управления

Смонтированного по адресу: Чуйковского 17
ООО «Сервис-Айчип

г. Черногорск «01» 07. 2021г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчик: ООО «Сервис-Айчип»
(наименование организации)

И.И. Гожин

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Гожин И.И.

произвел проверку качества монтажа, и составил настоящий акт
о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидростатическим способом
(гидростатическим или манометрическим способом)
давлением 10 кгс/см²

в течение 10 мин

2. Падение давления составило 01 кгс/см²

3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений,
капель в сварных швах, резьбовых соединениях, на поверхности
труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, и
т.п. не обнаружено.

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Представитель Сервис-Айчип И.И. Гожин



ООО «СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»
ЕНИСЕЙСКАЯ ТТК (ТТК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
e-mail: gk13@yandex.ru, http://www.akgrmso.ru, ИНН 1901067718, КПП 785150001, ОГРН 40702810700340000019 Ф-А Бланк
ФНС (АО) «Общество-Сибирский», ОГРН 10101810100000000077, ОГРН 040407877

АКТ № 62
гидравлического испытания узла управления

Смонтированного по адресу: Дзурштинское 13

ООО «Сибирь-Насосы»

г. Черногорск «01» 07 2021г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчик: ООО «Сибирь-Насосы»

(наименование организации)

И.И. Гожин

(ФИО представителя заказчика)

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Гожин И.И.

произведла проверку качества монтажа, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидростатическим способом (гидростатическим или манометрическим способом)

давлением 10 кгс/см²

в течение 10 мин

2. Падение давления составило 01 кгс/см²

3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, каплей в сварных швах, резьбовых соединениях, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, и т.п. не обнаружено.

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожин

Представитель И.И. Гожин Дзурштинское 13



ООО «СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»
ЕНИСЕЙСКАЯ ТТК (ТТК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
e-mail: gk13@yandex.ru, http://www.akgrmso.ru, ИНН 1901067718, КПП 785150001, ОГРН 40702810700340000019 Ф-А Бланк
ФНС (АО) «Общество-Сибирский», ОГРН 10101810100000000077, ОГРН 040407877

Наименование предприятия
ООО «Сибирь-Насосы» МКД
Адрес: г. Черногорск ул. Дзурштинское 13

АКТ № 214
промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

«01» 07 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожин в том, что мною в присутствии представителя потребителя:

И.И. Гожин

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), Р = 3,6 кгс/см²: I - тепловых сетей; II - узлов управления в количестве 1 шт;

III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):

НП: - конвектор 50 %; радиатор 50 %;
кол-во квартир - 1 шт. ул. Дзурштинское 13

Количество заполнений: 4

Контроль качества: до осветления воды

Промывка производится: Холодной водой +7°C

Система заполнена: теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожин

Представитель И.И. Гожин Дзурштинское 13



НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
ЕНИСЕЙСКАЯ ТТК (ТТК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660011, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, этаж (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: info@abgros.ru, http://www.abgros.ru, ИНН 1901007718, КПП 785150001, ОГР 407028107003400000019
Ф-д Банка ГТБ (АО) «Восточно-Сибирский», к/с 3010181010000000877, БИК 040607877

Наименование предприятия
ООО «Сервис-Навигатор КИД»
Адрес: г. Черногорск ул. Зеленая 6

АКТ 225

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

«02» 07 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожин в том, что мною в присутствии представителя потребителя:

Исхачиши НТ

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3,6$ кгс/см²: I - тепловых сетей, II - узлов управления в количестве 1 шт;

III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):

НП: - конвектор 50 %; радиатор 50 %;

кол-во квартир - шт. ул.

Количество заполнений: 6

Контроль качества: до осветления воды

Промывка производилась: Холодной водой +7°C

Система заполнена: теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожин

Гожин И.И.

Представитель Исхачиши НТ И.И. Гожин
Акт составлен на основе текстового материала ИТУ-73(2003г.)



НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
ЕНИСЕЙСКАЯ ТТК (ТТК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660011, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, этаж (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: info@abgros.ru, http://www.abgros.ru, ИНН 1901007718, КПП 785150001, ОГР 407028107003400000019 Ф-д Банка
ГТБ (АО) «Восточно-Сибирский», к/с 3010181010000000877, БИК 040607877

АКТ 65

гидравлического испытания узла управления

Смонтированного по адресу: Зеленая 6

г. Черногорск

«02» 07 2021г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчик: ООО «Сервис-Навигатор КИД»

(наименование организации)

Исхачиши НТ

(полное наименование заказчика)

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Гожин И.И.

произвела проверку качества монтажа, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидростатическим способом (гидростатическим или манометрическим способом)

давлением 10 кгс/см²
в течение 10 мин

2. Падение давления составило 01 кгс/см²

3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, и т.д. не обнаружено.

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожин

Гожин И.И.

Представитель

Исхачиши НТ И.И. Гожин

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660031, Красноярский край, г. Красноярск, ул.ша Боталда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: ipk13@yandex.ru, http://www.sibgener.ru, ИНН 1901067718, КПП 185150001, р/с 40702810700340000019
Ф-л Банка ГТБ (АО) «Восточно-Сибирский», к/с 3010181010000000877, БИК 040407877

Наименование предприятия

Адрес : г.Черногорск ул. Сергиевская № 2

АКТ 159

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

« 24 » 06 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Е. Ю. Николаева в том, что мною в присутствии представителя потребителя :

Иванов А.Г.

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3.6$ кгс/см² : I - тепловых сетей; II - узлов управления в количестве 1 шт; III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении): НП: - конвектор 50 %:- радиатор 50 %;
кол-во квартир - 1 шт. ул. _____

Количество заполнений : 2

Контроль качества : до осветления воды

Промывка производилась: Холодной водой +7°C

Система заполнена : температурной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Представитель Иванов А.Г.

Акт составлен на основе текстового материала ППЭТЭ (2003 г.)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660031, Красноярский край, г. Красноярск, ул.ша Боталда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: ipk13@yandex.ru, http://www.sibgener.ru, ИНН 1901067718, КПП 185150001, р/с 40702810700340000019
Ф-л Банка ГТБ (АО) «Восточно-Сибирский», к/с 3010181010000000877, БИК 040407877

Наименование предприятия

Адрес : г.Черногорск ул. Сергиевская № 2

АКТ 255

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

« 07 » 07 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожин в том, что мною в присутствии представителя потребителя :

Иванов А.Г.

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3.6$ кгс/см² : I - тепловых сетей; II - узлов управления в количестве 1 шт; III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении): НП: - конвектор 50 %:- радиатор 50 %;
кол-во квартир - 1 шт. ул. _____

Количество заполнений : 6

Контроль качества : до осветления воды

Промывка производилась: Холодной водой +7°C

Система заполнена : температурной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Представитель Иванов А.Г.

Акт составлен на основе текстового материала ППЭТЭ (2003 г.)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, тел. (911) 274-43-43 факс (911) 256-54-15,
E-mail: tsk13@yandex.ru, http://www.adbrsco.ru, ИНН 1901067718, КПП 1901067718, ОГРН 40702810700340000019
Ф-л Банка ГТБ (АО) «Восточно-Сибирский», к/с 30101810100000000077, БИК 040407877

Наименование предприятия
ООО «Сервис-Наши» МКД
Адрес: г. Черногоorsk ул. Кудаченная 5

АКТ 243

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

« 06 » 07 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожин в том, что мною в присутствии представителя потребителя:

Мухомов А.Т.

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3.6$ кгс/см²: I - тепловых сетей; II - узлов управления в количестве шт, III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении): НП: - конвектор 50 %; радиатор 50 %; кол-во квартир - шт. ул.

Количество заполнений: 6

Контроль качества: до осветления воды

Промывка производится: Холодной водой +7°C

Система заполнена: теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Представитель текущих обслуживаний П.Л. Гужин
Акт составлен на основе текстового материала ПТЭТЗ (2003 г.)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, тел. (911) 274-43-43 факс (911) 256-54-15,
E-mail: tsk13@yandex.ru, http://www.adbrsco.ru, ИНН 1901067718, КПП 1901067718, ОГРН 40702810700340000019
Ф-л Банка ГТБ (АО) «Восточно-Сибирский», к/с 30101810100000000077, БИК 040407877

Наименование предприятия
ООО «Сервис-Наши» МКД
Адрес: г. Черногоorsk ул. Восточная 12

АКТ 254

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

« 07 » 07 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожин в том, что мною в присутствии представителя потребителя:

Мухомов А.Т.

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3.6$ кгс/см²: I - тепловых сетей; II - узлов управления в количестве шт, III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении): НП: - конвектор 50 %; радиатор 50 %; кол-во квартир - шт. ул.

Количество заполнений: 6

Контроль качества: до осветления воды

Промывка производится: Холодной водой +7°C

Система заполнена: теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Представитель текущих обслуживаний П.Л. Гужин
Акт составлен на основе текстового материала ПТЭТЗ (2003 г.)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
 E-mail: tsk13@yandex.ru, http://www.abdrussko.ru, ИНН 1901067718, КПП 785150001, р/сч 40702810700140000019
 Ф-д Бюджет (ПД) (АО) «Енисейско-Сибирский», № 3010181010000000877, БИК 0450407877

Наименование предприятия
ООО «Сервис-Лайн» МКД
 Адрес : г.Черногорск ул. Суровых 5

АКТ 235
 промывки сетей и внутренних отопительных систем
 потребителей

« 05 » 07 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожики в том, что мною в присутствии представителя потребителя :

Мухомов ИТ

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3.6$
 кг/см² : I - тепловых сетей; II – узлов управления в количестве 1 шт;
 III – систем теплоснабжения калориферов; IV – внутренней отопительной
 системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):
 НП: - конвектор %; радиатор %;
 кол-во квартир - шт. ул.

Количество заполнений : 6

Контроль качества : до осветления воды

Промывка производится: Холодной водой +7°C

Система заполнена : теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Представитель Техник Мухомов И.И. А.И. Гожики
 Акт составлен на основе текстового материала ПТ-373 (2003 г.)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
 E-mail: tsk13@yandex.ru, http://www.abdrussko.ru, ИНН 1901067718, КПП 785150001, р/сч 40702810700140000019
 Ф-д Бюджет (ПД) (АО) «Енисейско-Сибирский», № 3010181010000000877, БИК 0450407877

Наименование предприятия
ООО «Сервис-Лайн» МКД
 Адрес : г.Черногорск ул. Чаянова 13

АКТ 242
 промывки сетей и внутренних отопительных систем
 потребителей

« 06 » 07 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

И.И. Гожики в том, что мною в присутствии представителя потребителя :

Мухомов ИТ

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3.6$
 кг/см² : I - тепловых сетей; II – узлов управления в количестве 1 шт;
 III – систем теплоснабжения калориферов; IV – внутренней отопительной
 системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):
 НП: - конвектор 50 %; радиатор 50 %;
 кол-во квартир - шт. ул.

Количество заполнений : 4

Контроль качества : до осветления воды

Промывка производится: Холодной водой +7°C

Система заполнена : теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)»

Представитель Техник Мухомов И.И. А.И. Гожики
 Акт составлен на основе текстового материала ПТ-373 (2003 г.)